

## COMUNICADO:

Estimado socio, en breve dará comienzo la tercera y última fase del Plan de Actuación para la renovación de las instalaciones del Club.

Dada la magnitud y duración de éste, la Junta Directiva considera de interés general recordar el contexto sobre el cual dicho Plan viene siendo ejecutando, en especial para aquellos socios que hayan adquirido su participación de manera reciente.

El Plan de Actuación es parte del programa electoral presentado por el actual Presidente y que resultó el más votado en las últimas elecciones realizadas.

Lo que se presenta a continuación es un resumen de la situación que sirve como adelanto a la próxima Asamblea programada para Septiembre. El programa electoral íntegro, así como las presentaciones expuestas y aprobadas en Asamblea en Enero del 2.018 se encuentran a disposición de los socios en el apartado "Documentos/Transparencia" en la página web del Club:

<http://www.clubalarc.com/Documentos/Transparencia/>

### 1. PLAN DE OBRAS APROBADO:

## 5.2.- Plan de Actuaciones



Para la realización de estas obras se ha proyectado un Plan de Actuaciones dividido en 3 Fases:

- **FASE 1**, ejecución prevista para ser realizada **durante lo que resta del año 2017**:
  - Sustitución del pomo de la manivela de la puerta de la caseta del Club -> Realizado.
  - Sustitución de vallado perimetral en zonas afectadas y señalización de cabecera de pista -> Realizado.
  - Arreglo desperfectos en asfalto de pista-> Realizado.
  - Arreglo de las goteras de la caseta del Club -> Pendiente.
  - Renovación de la bancada de la barbacoa -> Se ha colocado una provisional, hasta que esté lista la nueva para ser instalada.
- **FASE 2**, ejecución prevista para ser realizada **durante los meses de verano del 2018**:
  - Pavimentación de zona de boxes.
  - Renovación de estructura y techado de boxes.
  - Instalación de estación meteorológica.
- **FASE 3**, ejecución prevista para ser realizada **durante los meses de verano del 2019**:
  - Renovación / ampliación de estructura y techado de boxes.

## 2. BOCETO DE OBRAS:

### 5.12- Ampliación de estructura y techado de boxes

#### Boceto de aplicación:



Reunión informativa, Club ALA RC.  
13 de Enero del 2018.

19

- En azul y amarillo se muestra la Fase 2, realizada durante el mes de Agosto del 2.018.
- En verde se muestra la Fase 3 a realizar en Agosto del 2.019.

Cabe destacar que todas las actuaciones han sido realizadas siguiendo la planificación anunciada y acordada dentro de los parámetros expuestos, votados y aprobados por los socios en las Asambleas pertinentes.

## 3. OBRAS ADICIONALES:

Al margen del Plan el Club también ha acometido el soterramiento de la molesta canal de riego situada en cabecera de pista.

La actuación está motivada por el ofrecimiento de un grupo de socios a financiar el 50% del coste de la obra, abaratando en gran medida la inversión a acometer por el Club. Dado el beneficio económico y de infraestructura de la operación, la Junta Directiva dio su aprobación para acometer dicha obra.

El presupuesto inicial de la obra era de 4.250 €, del cual el Club ha pagado 1.445 €.

Aparte de esta actuación no se ha realizado ninguna otra obra al margen del Plan.

Ya sin más, desde la Junta Directiva aprovechamos para deseáros un feliz verano. ¡Nos vemos en Septiembre con las instalaciones renovadas!

**Junta Directiva Club ALA RC.**